

**План мероприятий по устранению выявленных нарушений обязательных
требований пожарной безопасности от 30.08.2023 № 2307/002-66/567-В/ПВП.**

(срок устранения – 01.07.2024 г.)

№	Нарушение	Устранено / не устранено	Планируемый срок устранения	Ответственный
1.	На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности декоративно-отделочного материала (панели), примененного для отделки стен в актовом зале на 3-ем этаже здания учебного корпуса (Литер А)	не устранено	Запланирован демонтаж декоративно-отделочного покрытия (панелей). Работы будут выполнены до 29.12.2023г.	Зам. директора по АХР Дмитриев А.Н.
2.	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил наличие механизмов для samozакрывания противопожарных дверей (в здании учебного корпуса (Литер А) на 3-ем этаже помещение столярной мастерской категории В3 по пожарной опасности, помещение электрощитовой; в здании столовой (Литер М) помещение электрощитовой и дверь, ведущая в подвал; в здании спального корпуса (Литер Б) на 3-ем этаже помещение склада, на 1-ом этаже складские помещения категорий В2 и В3 по пожарной опасности, склад мягкого инвентаря, электрощитовая, костюмерная и дверь, ведущая в подвал; в административно-бытовом здании (Литер В) на 2-ом этаже помещение книгохранилища категории В2 по пожарной опасности)	не устранено	Работы будут выполнены до 29.12.2023г.	Зам. директора по АХР Дмитриев А.Н.
3.	В здании прачечной (Литер Д) запоры (замки) на двери эвакуационного выхода, ведущего из тамбура непосредственно на улицу не обеспечивают возможность их свободного открывания без ключа.	Устранено 01.12.2023		Зам. директора по АХР Дмитриев А.Н.
4.	На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности декоративно-отделочного материала (линолеума),	Не устранено	Проводится подготовка проектно-сметной документации по ремонту пола в	Зам. директора по АХР Дмитриев А.Н.

	примененного для пола в обеденном зале в здании столовой (Литер М)		здании столовой и замене напольного покрытия. Срок устранения в соответствии с предписанием.	
5.	В здании спального корпуса (Литер Б) на 3-ем этаже при изменении функционального назначения помещения умывальной (по факту используется в качестве складского) не обеспечено выполнение требований пожарной безопасности применительно к новому назначению этого помещения: склад не защищен установками автоматической пожарной сигнализации.	Не устранено	Заключен договор на работы по оборудованию помещения склада дополнительным датчиком АПС. Срок устранения до 29.12.2023.	Зам. директора по АХР Дмитриев А.Н.
6.	На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности декоративно-отделочного материала (обои), примененного для отделки стен в коридорах на 1-ом этаже в административно-бытовом здании (Литер В).	Не устранено	Стены в коридоре на 1-ом этаже в административно-бытовом здании (Литер В) отделаны стеклообоями, оклеенными на оштукатуренную поверхность. На текущий момент сделан запрос производителю обоев на получение соответствующих сертификатов	Зам. директора по АХР Дмитриев А.Н.
7.	Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты,	Не устранено	Заключается договор на проведение соответствующих испытаний. Срок выполнения – до 29.12.2023г.	Зам. директора по АХР Дмитриев А.Н.

Директор



Т.В. Щербакова